



深圳市莱意士实业股份有限公司

伺服電缸出廠檢測報告

MODEL 型號: LSG-134-500-1620-4P-IL-CM-P200W-O-S3

SERIAL 序號: HX190109-02

組裝點檢												
序號	點檢項目										點檢結果	點檢人員
1	馬達固定孔位尺寸檢視										√	鐘鍵
2	聯軸器連接孔孔徑檢視、馬達軸徑以及長度確認										√	
3	間接安裝馬達板、皮帶、皮帶輪尺寸確認										/	
4	電動缸出軸長度檢測										√	
5	內部螺絲點檢										√	
6	本體孔位配合圖面檢視										√	
7	滑動座牙孔配合圖面檢視										√	
8	感應片檢視										√	
9	外部螺絲點檢										√	
10	外觀尺寸檢視										√	
11	整體外觀清潔										√	
12	客供馬達	有	<input type="checkbox"/>	無	<input checked="" type="checkbox"/>		客供減速機	有	<input type="checkbox"/>	無	<input checked="" type="checkbox"/>	

精度測試		
測試方法		
1	測量基準:	花崗岩平臺
2	配置馬達:	臺達200W

測試資料				
序號	測試項目	測試標準	測試結果	測試人員
1	重複定位精度	螺桿 $\leq \pm 0.01\text{mm}/300\text{mm}$	0.008mm	叶伟成
		同步帶 $\leq \pm 0.1\text{mm}/300\text{mm}$	/	
2	行走平行度	$\leq \pm 0.04\text{mm}/300\text{mm}$	0.02mm	
3	螺桿軸端跳動	$\leq 0.03\text{mm}$	/	
4	產品組合高度	$\pm 0.1\text{mm}$	-0.08	
5	噪音值	2000rpm ≤ 76 分貝	73	
6	電流波動值	$\leq 30\%$	正常	

隨貨物品											
光電開關	有	<input checked="" type="checkbox"/>	無	<input type="checkbox"/>	同步帶	有	<input type="checkbox"/>	無	<input checked="" type="checkbox"/>	規格:	點檢人員 叶伟成
	內置			個	同步帶輪	有	<input type="checkbox"/>	無	<input checked="" type="checkbox"/>	規格:	
	外置		√	個	聯軸器	有	<input checked="" type="checkbox"/>	無	<input type="checkbox"/>	規格: 10-11	
	感應片		3	個	其他隨貨物品						
磁簧開關	有	<input type="checkbox"/>	無	<input checked="" type="checkbox"/>							
	常開			個							
	常閉			個							

檢測日期:

190223

注意事項:

- 1 本產品出廠後正常使用情況下保固一年
- 2 若因人為因素或其他不正常使用所造成之損壞, 概不在保固範圍內
- 3 本產品出廠後嚴禁自行拆卸, 一經拆卸即不付保固責任
- 4 建議客戶線軌每行走距離100KM時應補充潤滑油